

В соответствии с проектом краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», утвержденной Постановлением Правительства Кировской области от 21.03.2014 № 254/210 (далее – Региональная программа), в 2018 году запланирован капитальный ремонт общего имущества в 793 многоквартирных домах, расположенных на территории г. Кирова и Кировской области.

В число указанных выше домов входят 28 многоквартирных дома, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете. Собственники таких домов обязаны самостоятельно провести в 2018 году работы по капитальному ремонту, предусмотренные Региональной программой (указаны ниже), либо определить иной срок их проведения в соответствии с действующим законодательством:

№	Адрес многоквартирного дома, формирующего фонд капитального ремонта на специальном счете	лифт	крыша	фасад	подвал	фундамент	внутридомовые инженерные сети					
							электро-	газо-	тепло-	холодное водоснабжение	горячее водоснабжение	водоотведение
1	Киров г, Воровского ул, 127		V	V								
2	Киров г, Горького ул, 63 корп. 2	V										
3	Киров г, Кольцова ул, 28	V										
4	Киров г, Коммунистическая ул, 9			V								
5	Киров г, Лепсе ул, 2									V	V	V
6	Киров г, Лепсе ул, 71		V	V								
7	Киров г, Монтажников ул, 38:		V									
8	Киров г, Мопра (Нововятский) ул, 10А			V								
9	Киров г, Павла Корчагина ул, 62А		V				V					
10	Киров г, Строителей пр-кт, 42	V										
11	Киров г, Чапаева ул, 47			V			V					
12	Киров г, Чапаева ул, 51А			V								
13	Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 11					V						

14	Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 11 корп. а					V				V	V	V
15	Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 13									V	V	V
16	Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 9					V						
17	Кирово-Чепецк г, Мира пр-кт, 9 корп. а									V	V	V
18	Кирово-Чепецк г, Чепецкая ул, 18		V	V								
19	Кирово-Чепецк г, Энгельса ул, 17									V	V	V
20	Слободской г, Вятская ул, 9ф		V									
21	Слободской г, Гоголя ул, 100		V									
22	Слободской г, Грина ул, 39		V						V			
23	Слободской г, Советская ул, 115						V		V		V	
24	Юрьянский р-н, Мурыгино пгт, Комсомольская ул, 4		V									
Работы по капитальному ремонту выполнены:												
25	Киров г, Лянгасово мкр, Гражданская ул, 36									V	V	
26	Киров г, Парковая (Нововятский) ул, 11А						V					
27	Слободской г, Вятская ул, 36						V					
28	Слободской г, Кирова ул, 24									V		

По состоянию на 19.04.2018 Фондом произведены следующие работы в целях организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах плана 2018 года, формирующих фонд капитального ремонта на счете Фонда:

- объявлены электронные аукционы на выполнение проектных работ по 12 многоквартирным домам;
- ведутся проектные работы по 406 многоквартирным домам;
- приняты проектные работы по 347 многоквартирным домам;
- объявлены электронные аукционы на выполнение ремонтных работ по 100 многоквартирным домам;
- ведутся ремонтные работы в 129 многоквартирных домах;
- осуществляется строительный контроль в 129 многоквартирных домах.
- Работы по капитальному ремонту выполнены и приняты комиссией по 16 многоквартирным домам, а именно:

№		лифт	крыша	фасад	подвал	фунда- мент	внутридомовые инженерные сети					
							эле- ктро-	газо-	тепло-	холо- дное водо-	горя- чее водо- снаб- жение	водо- отве- дение
1	Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Коммунальная ул, 11			V								
2	Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Коммунальная ул, 13			V								
3	Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Коммунальная ул, 15			V								
4	Вятские Поляны г, Дружбы ул, 7			V								
5	Слободской г, Грина ул, 4		V									
6	Даровской пгт, Кооперативная ул, 40						V					
7	Зуевка г, К.Маркса ул, 88						V					
8	Котельничский р-н, Юбилейный п, Мира ул, 19									V	V	V
9	Котельничский р-н, Юбилейный п, Мира ул, 21									V	V	V
10	Куменский р-н, Речной п, Ленина ул, 5						V					
11	Куменский р-н, Речной п, Фадеева ул, 4						V					
12	Нолинск г, К.Либкнехта ул, 23		V									
13	Нолинск г, Ленина ул, 22		V									
14	Нолинск г, Первомайская ул, 77						V					
15	Нолинск г, Пригородная ул, 24						V					
16	Нолинск г, Спартак ул, 10						V					

Также Фондом ведутся работы по завершению плана 2017 года: произведены работы по капитальному ремонту в 550 многоквартирных домах.

Помимо этого, проведены и продолжают размещаться электронные аукционы на проведение проектных работ по многоквартирным домам из плана 2019 года.